SUPERELEVATION TABLE

S.R. 615 (CURVE #1) P.I. STATION 13+31.80 Dc = 6° 00' 00"

LEFT SIDE		CENTERLINE CONTROL		RIGHT SIDE		REMARKS
EDGE PAV'T ELEV. 14' LEFT	RATE	STATION	PROFILE GRADE	RATE	EDGE PAV'T ELEV. 14' RIGHT	
769.11	0.0200	11+75	768.83	−0.0200	768.55	
769.25	0.0200	12+00	768.97	−0.0200	768.69	
769.39	0.0200	12+25	769.11	−0.0200	768.83	
769.53	0.0200	12+50	769.25	−0.0200	768.97	
769.67	0.0200	12+75	769.39	−0.0200	769.11	
769.81	0.0200	13+00	769.53	−0.0200	769.25	
769.95	0.0200	13+25	769.67	−0.0200	769.39	
770.09	0.0200	13+50	769.81	−0.0200	769.53	
770.23	0.0200	13+75	769.95	−0.0200	769.67	
770.37	0.0200	14+00	770.09	−0.0200	769.81	
770.51	0.0200	14+25	770.23	−0.0200	769.95	
770.65	0.0200	14+50	770.37	−0.0200	770.09	
770.79	0.0200	14+75	770.51	−0.0200	770.23	
770.89	0.0200	14+93.60	770.61	−0.0200	770.33	END FULL SUPER/START TRANSITION
770.90	0.0181	15+00	770.65	−0.0181	770.40	
770.91	0.0172	15+03	770.67	−0.0172	770.43	
770.92	0.0156	15+08.60	770.70	−0.0156	770.48	
770.93	0.0140	15+15.07	770.73	−0.0156	770.51	P.T.
770.94	0.0110	15+25	770.79	−0.0156	770.57	
770.98	0.0038	15+50	770.93	−0.0156	770.71	
771.01	0.0000	15+63.60	771.01	−0.0156	770.79	FLAT PAVEMENT LT.
771.02	−0.0032	15+75	771.07	−0.0156	770.85	
771.07	−0.0103	16+00	771.21	−0.0156	770.99	
771.09	−0.0156	16+18.60	771.31	−0.0156	771.09	END TRANSITION

CALCULATED A.E.D.

CHECKED A.R.K.

SUPER ELEVATION TABLES

LAKE COUNTY
LAK-IR90/SR615-9.26/1.51

246
393

H:\CT\97125all\SDSK\SUPER1.dwg