FED. RD. DIST. NO	STATE	FED. AID PROJECT	FISCAL YEAR
	OHIO		

3/13

I.C.H. 153 SEC. H
LAKE COUNTY



Detail of Intersection
Scale 1" = 20'. 262 sq. yds.

Left Edge of Pav.	Width	Station	Grade Elev.	Right Width	Right Edge of Pav.
1070.42	8.00	76+89.5	1070.59	8.00	1070.42
1070.53	9.75	77+39.5	1070.70	8.00	1071.00
1071.04	11.2	77+89.5	1071.21	8.00	1071.79
1071.16	11.2	78+0	1071.33	8.00	1071.91
1071.94	11.2	78+50	1072.11	8.00	1072.69
1072.86	11.2	79+0	1073.03	8.00	1073.61
1074.20	11.2	79+50	1074.37	8.00	1075.95
1075.85	11.2	80+0	1076.02	8.00	1076.60
1076.28	11.2	80+12.5	1076.45	8.00	1077.03
1078.14	9.75	80+62.5	1078.31	8.00	1078.61
1080.43	8.00	81+12.5	1080.60	8.00	1080.43
103 sq yds extra pavement					

Left Edge of Pav.	Width	Station	Grade Elev.	Right Width	Right Edge of Pav.
1093.58	8.00	83+36.1	1093.75	8.00	1093.58
1094.76	8.00	83+50	1094.58	8.00	1094.41
1097.15	8.00	83+86.1	1096.52	9.52	1096.35
1097.91	8.00	84+0	1097.28	10.10	1097.11
1099.66	8.00	84+36	1099.03	10.80	1098.86
1100.34	8.00	84+50	1099.71	10.80	1099.54
1102.08	8.00	85+00	1101.90	9.52	1101.73
1103.67	8.00	85+50	1103.84	8.00	1103.67
37 sq yds extra pavement					

B.M. Sta. 71+90 hole in top of large stone 25' L ℄ Elev. 1095.98

B.M. Sta. 75+02 spike in side 12" apple 26' L ℄ Elev. 1075.68

B.M. Sta 81+44 spike in side 18" apple 76' L ℄ Elev. 1080.96

B.M. Sta 84+00 spike in N. root 24" maple 85' R ℄ Elev. 1103.97

B.M. Sta 90+67 spike in top of stump 20' L ℄ Elev. 1116.17

B.M. Sta 95+96 Knob on N.E. cor. culv. L ℄ Elev. 1131.51

B.M. Sta 100+35 Knob on S.E. cor. culv. R ℄ Elev. 1135.36